СТЈУАРТ ИНСПЕКТ ДООЕЛ Скопје
ИНСПЕКЦИСКО ТЕЛО
ул. Тодор Александров, бр.165, 1000 Скопје тел. (02) 3115398 факс. (02) 3128888
info@alexstewart.com.mk www.stewartinspect.com.mk

Инспекција
МКС EN ISO/IEC 17020
ИТ – 018
Inspection

Т Е Х Н И Ч К И И З В Е Ш Т А Ј
бр. Л310-1/18-9490

ОД ИЗВРШЕНИОТ ПЕРИОДИЧЕН ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ЛИФТ СПОРЕД ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИФТОВИ И ТРАНСПОРТЕРИ (СЛ. ВЕСНИК НА РМ БР. 26/09) И СПОРЕД П 7.1.3 ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ЛИФТОВИ.

НАРАЧАТЕЛ НА ИСПИТУВАЊЕТО	МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ – СКОПЈЕ ***(МАНУ)***
АДРЕСА	БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ БР.2 – СКОПЈЕ
БРОЈ НА ДОГОВОР	ОР-04/18-9490
ВИД НА ЛИФТОТ	ЕЛЕКТРИЧЕН ЛИФТ ЗА ПРЕВОЗ НА ЛИЦА
НОСИВОСТ	630 КГ / 8 ЛИЦА
МЕСТО/ОБЈЕКТ НА ВГРАДУВАЊЕ	НАУЧНА ИНСТИТУЦИЈА МАНУ
АДРЕСА	БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ БР.2 – СКОПЈЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛ / МОНТАЖЕР	РАДЕ КОНЧАР
СЕРВИСЕР	СЕРВИС ДАКА ДООЕЛ – БИТОЛА
СЕРИСКИ/ЕВИДЕНЦИСКИ БРОЈ	39040302
ИНВЕСТИТОР НА ОБЈЕКТОТ	НАУЧНА ИНСТИТУЦИЈА МАНУ
СОПСТВЕНИК/КОРИСНИК НА ЛИФТОТ	НАУЧНА ИНСТИТУЦИЈА МАНУ
ВИД НА КОНТРОЛАТА	ПЕРИОДИЧЕН ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД
ДАТА НА ИСПИТУВАЊЕТО	17.07.2018
ДАТА НА ИЗДАВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ	24.07.2018

Бр.	КОРИСТЕНА МЕРНА ОПРЕМА	Број на сертификат Важност на сертификат
1.	Инструмент за електрични мерења METREL EurotestXA MI3105 бр. 11360913	03-2173-1/2017 30.11.2017-30.11.2019
2.	Подвижно клунесто мерило BERNER 0-150mm	LM 18LAB-0249 03.04.2018 – 03.04.2020
3.	Мерна лента 5000mm	
4.	Ласерски уред за мерење на должина KWB LD 50 бр. 064100	479/17/01 01.11.2017-01.11.2019
5.	Тахометар Testo AG тип:testo 470 бр. 0904089	236-S10-17-1 16.08.2017-16.08.2019
6.	Динамометар -Дигитален сензор за сила ADIASYSTEM HG 1156 бр. A2101	FM18OSC-0006 03.04.2018-03.04.2020
7.	Манометар LUTRON PS100-100 bar/ PS-9302 бр. TA 92590/I.373285	PG17LAB-0030 28.03.2017-28.03.2019
8.	Луксметар – TESTO 540 бр. 10723825	063/017 LK_03 01.11.2017-01.11.2019

1. ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЛИФТОТ	Раде Кончар Загреб
2. ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО	2002
3. ВИД НА ЛИФТОТ	Електричен лифт за превоз на лица
4. НОМИНАЛНА НОСИВОСТ	630 kg/8 лица
5. НОМИНАЛНА БРЗИНА	1,15 m/sec
6. ВИСИНА НА ДИГАЊЕ	18,53 m
7. БРОЈ НА СТАНИЦИ/ПРИОДИ	6/6
8. ПОГОНСКИ ЕЛЕКТРОМОТОР	Раде Кончар Загреб; тип: 4AL180La-4/16; сер.бр: 21896; 380V; 50Hz; 2,1/8,45 kW; 1350/330 min^{-1}
9. РЕДУКТОР	Раде Кончар Загреб; тип: R160; сер.бр: 40302; преносен однос 36:1
10. ПОГОНСКА ЈАЖНИЦА	Ø 500 mm
11. ОТКЛОНСКА ЈАЖНИЦА	Ø 440 mm
12. НОСЕЧКИ СРЕДСТВА	Челично јаже; 5 x Ø 10 mm
13. НАЧИН НА УПРАВУВАЊЕ	Микропроцесорско
14. ГРАНИЧНИК НА БРЗИНА	Раде КончарЗзагреб; тип: 04N2; сер.бр: 1054; серт. 047/88; 1,4 m/s
15. ФАЌАЧКИ УРЕД	Нема натпис
16. ВОДИЛКИ НА КАБИНАТА / ПРОТИВТЕГ	T – 70 x 70 x 9 mm / T – 50 x 50 x 5 mm
17. ВРАТА НА ВОЗНОТО ОКНО	Автоматска централна , 800x2000 mm
18. ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА ЗАБРАВА	Раде Кончар Загреб ; тип: ZAV; серт: 059/00
19. ВРАТА НА КАБИНАТА	Автоматска централна , 800x2000 mm
20. ДИМЕНЗИИ НА КАБИНАТА (ШxДxВ)	1104 x 1396 x 2134 mm
21. ОДБОЈНИК ЗА КАБИНА	Нема натпис
22. ОДБОЈНИК ЗА ПРОТИВТЕГ	/
23. ДИМЕНЗИИ НА ВОЗНОТО ОКНО (ШxДxВ)	1774 x 2092 x 23665 mm
24. ДИМЕНЗИИ НА МАШИНСКАТА ПРОСТОРИЈА	Горе над восно окно 4185 x 3462 x 2410 mm

ЗАКЛУЧОК ОД ИЗВРШЕНИОТ ПЕРИОДИЧЕН ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ЛИФТ:	***Технички извештај бр: Л310-1/18-9490***

Од извршениот периодичен технички преглед на електричен лифт за превоз на лица, со сериски број 39040302, лоциран во Македонска Акедемија на Науките и Уметностите на бул. Крсте Мисирков бр. 2 - Скопје, констатираме дека треба:

1. Да се овозможи отварање на вратата на машинската просторија према надвор.
2. Да се овозможи отварање на вратата на машинската просторија од внатрешна страна без клуч.
3. Да се подобри осветлување на машинската просторија ≥200 lux на под.
4. Да се овозможи двонасочна говорна комунакација помеѓу кабината на лифтот и местото за спасување.
5. Да се подобри осветлувањето во возното окно.
6. Да се постави прекинувач за светло во возно окно на дофат од влезот на најдолната станица.
7. На водилките во јамата на возното окно да се постават садови за собирање на маслото за подмачкување на системот за водење.
8. Да се санира собирањето на вода во јамата на возното окно.
9. Да се постави соодветен одбојник за противтегот во јамата од возното окно.
10. Да се постави ограда околу патеката на движење на противтегот во јамата на возното окно во висина од 2,5 m.

Врз основа на наведените забелешки констатираме дека лифтот **не ги задоволува** барањата за безбедно користење согласно со Правилникот за користење на лифтови и транспортери (Сл. Весник на РМ бр. 26/09).

Врз основа на овој заклучок Инспекциското тело, Стјуарт Инспект ДООЕЛ - Скопје, **не издава** сертификат за техничка исправност.

Подносителот на барањето, недостатоците утврдени со техничкиот преглед и наведени во техничкиот извештај треба да ги отстрани во рок **не подолг од 60 дена** по извршениот технички преглед и за тоа да го извести Инспекциското тело, Стјуарт Инспект - Скопје за продолжување на постапката во согласност со член 53 од Правилникот за користење на лифтови и транспортери (Сл. Весник на РМ 26/09) како и **П 7.1.3** Процедура за технички преглед на лифтови.

ТЕХНИЧКИОТ ПРЕГЛЕД ГО ИЗВРШИЛЕ: ТЕХНИЧКИ РАКОВОДИТЕЛ

1. Душко Спироски дипл. ел. инж. _____ Душко Спироски дипл. ел. инж.

2. Зоран Ефремов дипл. маш .инж. _____