СТЈУАРТ ИНСПЕКТ ДООЕЛ Скопје
ИНСПЕКЦИСКО ТЕЛО
ул. Тодор Александров, бр.165, 1000 Скопје тел. (02) 3115398 факс. (02) 3128888
info@alexstewart.com.mk www.stewartinspect.com.mk

Инспекција
МКС EN ISO/IEC 17020
ИТ – 018
Inspection

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
бр. Л311-1/18-9490

ОД ИЗВРШЕНИОТ ПЕРИОДИЧЕН ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ЛИФТ СПОРЕД ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИФТОВИ И ТРАНСПОРТЕРИ (СЛ. ВЕСНИК НА РМ БР. 26/09) И СПОРЕД П 7.1.3 ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ЛИФТОВИ.

НАРАЧАТЕЛ НА ИСПИТУВАЊЕТО	МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ – СКОПЈЕ ***(МАНУ)***
АДРЕСА	БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ БР.2 – СКОПЈЕ
БРОЈ НА ДОГОВОР	ОР-04/18-9490
ВИД НА ЛИФТОТ	ЕЛЕКТРИЧЕН ЛИФТ ЗА ПРЕВОЗ НА ЛИЦА
НОСИВОСТ	450 КГ / 6 ЛИЦА
МЕСТО/ОБЈЕКТ НА ВГРАДУВАЊЕ	НАУЧНА ИНСТИТУЦИЈА МАНУ
АДРЕСА	БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ БР.2 – СКОПЈЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛ / МОНТАЖЕР	ДАВИД ПАЈИЌ ДАКА БЕЛГРАД
СЕРВИСЕР	СЕРВИС ДАКА ДООЕЛ – БИТОЛА
СЕРИСКИ/ЕВИДЕНЦИСКИ БРОЈ	2967
ИНВЕСТИТОР НА ОБЈЕКТОТ	НАУЧНА ИНСТИТУЦИЈА МАНУ
СОПСТВЕНИК/КОРИСНИК НА ЛИФТОТ	НАУЧНА ИНСТИТУЦИЈА МАНУ
ВИД НА КОНТРОЛАТА	ПЕРИОДИЧЕН ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД
ДАТА НА ИСПИТУВАЊЕТО	17.07.2018
ДАТА НА ИЗДАВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ	24.07.2018

Бр.	КОРИСТЕНА МЕРНА ОПРЕМА	Број на сертификат Важност на сертификат
1.	Инструмент за електрични мерења METREL EurotestXA MI3105 бр. 11360913	03-2173-1/2017 30.11.2017-30.11.2019
2.	Подвижно клунесто мерило BERNER 0-150mm	LM 18LAB-0249 03.04.2018 – 03.04.2020
3.	Мерна лента 5000mm	
4.	Ласерски уред за мерење на должина KWB LD 50 бр. 064100	479/17/01 01.11.2017-01.11.2019
5.	Тахометар Testo AG тип:testo 470 бр. 0904089	236-S10-17-1 16.08.2017-16.08.2019
6.	Динамометар -Дигитален сензор за сила ADIASYSTEM HG 1156 бр. A2101	FM18OSC-0006 03.04.2018-03.04.2020
7.	Манометар LUTRON PS100-100 bar/ PS-9302 бр. TA 92590/I.373285	PG17LAB-0030 28.03.2017-28.03.2019
8.	Луксметар – TESTO 540 бр. 10723825	063/017 LK_03 01.11.2017-01.11.2019

1. ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЛИФТОТ	Давид Пајиќ ДАКА Белград
2. ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО	1975
3. ВИД НА ЛИФТОТ	Електричен лифт за превоз на лица
4. НОМИНАЛНА НОСИВОСТ	450 kg/6 лица
5. НОМИНАЛНА БРЗИНА	0,8 m/sec
6. ВИСИНА НА ДИГАЊЕ	7,41 m
7. БРОЈ НА СТАНИЦИ/ПРИОДИ	4/4
8. ПОГОНСКИ ЕЛЕКТРОМОТОР	Energoinvest; тип: EMHD40-6/24; сер.бр: 1802; 380V; 50Hz; 1,2/4,8 kW; 200/940 min^{-1}
9. РЕДУКТОР	Давид Пајиќ ДАКА; тип: R.60.40 1/2; сер.бр: 1171; преносен однос 0,8:0,2
10. ПОГОНСКА ЈАЖНИЦА	Ø 660 mm
11. ОТКЛОНСКА ЈАЖНИЦА	/
12. НОСЕЧКИ СРЕДСТВА	Челично јаже; 4 x Ø 11 mm
13. НАЧИН НА УПРАВУВАЊЕ	Релејно
14. ГРАНИЧНИК НА БРЗИНА	Давид Пајиќ ДАКА Белград; тип: 164; брзина возење/ограничување 0,8/1,1 m/s;
15. ФАЌАЧКИ УРЕД	Нема натпис
16. ВОДИЛКИ НА КАБИНАТА / ПРОТИВТЕГ	T – 90 x 65 x 14 mm / T – 50 x 50 x 5 mm
17. ВРАТА НА ВОЗНОТО ОКНО	Полуавтоматска вртлива , 700x1900 mm
18. ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА ЗАБРАВА	Нема натпис
19. ВРАТА НА КАБИНАТА	Нема - фотокелија
20. ДИМЕНЗИИ НА КАБИНАТА (ШxДxВ)	1210 x 1102 x 2098 mm
21. ОДБОЈНИК ЗА КАБИНА	/
22. ОДБОЈНИК ЗА ПРОТИВТЕГ	/
23. ДИМЕНЗИИ НА ВОЗНОТО ОКНО (ШxДxВ)	1602 x 1809 x 12274 mm
24. ДИМЕНЗИИ НА МАШИНСКАТА ПРОСТОРИЈА	Горе над восно окно 4788 x 3597 x 1942 mm

ЗАКЛУЧОК ОД ИЗВРШЕНИОТ ПЕРИОДИЧЕН ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ЛИФТ:	***Технички извештај бр: Л311-1/18-9490***

Од извршениот периодичен технички преглед на електричен лифт за превоз на лица, со сериски број 2967, лоциран во Македонска Акедемија на Науките и Уметностите на бул. Крсте Мисирков бр. 2 - Скопје, констатираме дека треба:

1. Да се постави натпис "Машинска просторија" и "Забранет влез за неовластени лица" на вратата од машинската просторија.
2. Да се постави брава на вратата од машинската просторија, која ќе овозможи отварање од внатрешната страна на машинската просторија без клуч.
3. Да се постави ПП апарат во машинската просторија од лифтот.
4. Да се заменат сите поправани (крпени) осигурувачи на главната разводна табла и на управувачката табла од лифтот.
5. Да се подеси застанувањето на кабината во станица на 2 кат.
6. Да се инсталира уред за двонасочна комуникација помеѓу кабината и местото на спасување на патниците.
7. Да се постави натпис со сериски број и година на производство на лифтот во кабина.
8. Да се постави заштитниот лим под прагот на кабината.
9. Да се оспособат горе/доле копчињата на уредот за сервисно возење да се активираат со непрекинато притискање.
10. Да се постави натпис за забрана за користење на лифтот во случај на пожар и земјотрес на сите пристапни врати.
11. Да се инсталира сигурносен печуркаст СТОП прекинувач во црвена боја во јамата од возното окно.
12. На водилките во јамата на возното окно да се постават садови за собирање на маслото за подмачкување на системот за водење.
13. Да се постави ограда околу патеката на движење на противтегот во јамата на возното окно во висина од 2,5 m.
14. Да се постави соодветен одбојник за кабина и противтег во јамата од возното окно.
15. Да се исчисти јамата во возното окно.
16. За подобрување на безбедноста и според барањето во правилникот за користење на лифтови и транспортери (Сл. Весник на РМ бр. 26/09) потребно е лифтот да има фаќачки уред кој дејствува во двете насоки, наведената забелешка да се отстрани најдоцна до наредниот технички преглед на лифтот

ЗАКЛУЧОК ОД ИЗВРШЕНИОТ ПЕРИОДИЧЕН ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ЛИФТ:	*Технички извештај бр: Л311-1/18-9490*

Врз основа на наведените забелешки констатираме дека лифтот **не ги задоволува** барањата за безбедно користење согласно со Правилникот за користење на лифтови и транспортери (Сл. Весник на РМ бр. 26/09).

Врз основа на овој заклучок Инспекциското тело, Стјуарт Инспект ДООЕЛ - Скопје, **не издава** сертификат за техничка исправност.

Подносителот на барањето, недостатоците утврдени со техничкиот преглед и наведени во техничкиот извештај треба да ги отстрани во рок **не подолг од 60 дена** по извршениот технички преглед и за тоа да го извести Инспекциското тело, Стјуарт Инспект - Скопје за продолжување на постапката во согласност со член 53 од Правилникот за користење на лифтови и транспортери (Сл. Весник на РМ 26/09) како и **П 7.1.3** Процедура за технички преглед на лифтови

ТЕХНИЧКИОТ ПРЕГЛЕД ГО ИЗВРШИЛЕ: ТЕХНИЧКИ РАКОВОДИТЕЛ

1. Душко Спироски дипл. ел. инж. _____ Душко Спироски дипл. ел. инж.

2. Зоран Ефремов дипл. маш .инж. _____ _____