СТЈУАРТ ИНСПЕКТ ДООЕЛ Скопје
ИНСПЕКЦИСКО ТЕЛО
ул. Тодор Александров, бр.165, 1000 Скопје тел. (02) 3115398 факс. (02) 3128888
info@alexstewart.com.mk www.stewartinspect.com.mk

Инспекција
МКС EN ISO/IEC 17020
ИТ – 018
Inspection

Т Е Х Н И Ч К И И З В Е Ш Т А Ј
бр. Л312-1/18-9490

ОД ИЗВРШЕНИОТ ПЕРИОДИЧЕН ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ЛИФТ СПОРЕД ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИФТОВИ И ТРАНСПОРТЕРИ (СЛ. ВЕСНИК НА РМ БР. 26/09) И СПОРЕД П 7.1.3 ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ЛИФТОВИ.

НАРАЧАТЕЛ НА ИСПИТУВАЊЕТО	МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ – СКОПЈЕ ***(МАНУ)***
АДРЕСА	БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ БР.2 – СКОПЈЕ
БРОЈ НА ДОГОВОР	ОР-04/18-9490
ВИД НА ЛИФТОТ	ЕЛЕКТРИЧЕН СЕРВИСЕН МАЛОТОВАРЕН ЛИФТ
НОСИВОСТ	100 КГ
МЕСТО/ОБЈЕКТ НА ВГРАДУВАЊЕ	НАУЧНА ИНСТИТУЦИЈА МАНУ
АДРЕСА	БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ БР.2 – СКОПЈЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛ / МОНТАЖЕР	ДАВИД ПАЈИЌ ДАКА БЕЛГРАД
СЕРВИСЕР	СЕРВИС ДАКА ДООЕЛ – БИТОЛА
СЕРИСКИ/ЕВИДЕНЦИСКИ БРОЈ	НЕМА НАТПИС
ИНВЕСТИТОР НА ОБЈЕКТОТ	НАУЧНА ИНСТИТУЦИЈА МАНУ
СОПСТВЕНИК/КОРИСНИК НА ЛИФТОТ	НАУЧНА ИНСТИТУЦИЈА МАНУ
ВИД НА КОНТРОЛАТА	ПЕРИОДИЧЕН ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД
ДАТА НА ИСПИТУВАЊЕТО	17.07.2018
ДАТА НА ИЗДАВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ	24.07.2018

Бр.	КОРИСТЕНА МЕРНА ОПРЕМА	Број на сертификат Важност на сертификат
1.	Инструмент за електрични мерења METREL EurotestXA MI3105 бр. 11360913	03-2173-1/2017 30.11.2017-30.11.2019
2.	Подвижно клунесто мерило BERNER 0-150mm	LM 18LAB-0249 03.04.2018 – 03.04.2020
3.	Мерна лента 5000mm	
4.	Ласерски уред за мерење на должина KWB LD 50 бр. 064100	479/17/01 01.11.2017-01.11.2019
5.	Тахометар Testo AG тип:testo 470 бр. 0904089	236-S10-17-1 16.08.2017-16.08.2019
6.	Динамометар -Дигитален сензор за сила ADIASYSTEM HG 1156 бр. A2101	FM18OSC-0006 03.04.2018-03.04.2020
7.	Манометар LUTRON PS100-100 bar/ PS-9302 бр. TA 92590/I.373285	PG17LAB-0030 28.03.2017-28.03.2019
8.	Луксметар – TESTO 540 бр. 10723825	063/017 LK_03 01.11.2017-01.11.2019

1. ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЛИФТОТ	Давид Пајиќ ДАКА Белград
2. ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО	1972
3. ВИД НА ЛИФТОТ	Електричен сервисен малотоварен
4. НОМИНАЛНА НОСИВОСТ	100 kg
5. НОМИНАЛНА БРЗИНА	0,3 m/sec
6. ВИСИНА НА ДИГАЊЕ	9,12 m
7. БРОЈ НА СТАНИЦИ/ПРИОДИ	4/4
8. ПОГОНСКИ ЕЛЕКТРОМОТОР	Непристапен
9. РЕДУКТОР	/
10. ПОГОНСКА ЈАЖНИЦА	Ø 260 mm
11. ОТКЛОНСКА ЈАЖНИЦА	/
12. НОСЕЧКИ СРЕДСТВА	Челично јаже; 2 x Ø 6 mm
13. НАЧИН НА УПРАВУВАЊЕ	Релејно
14. ГРАНИЧНИК НА БРЗИНА	/
15. ФАЌАЧКИ УРЕД	/
16. ВОДИЛКИ НА КАБИНАТА / ПРОТИВТЕГ	T – 50 x 50 x 5 mm / L – 50 x 50 x 5 mm
17. ВРАТА НА ВОЗНОТО ОКНО	Вертикална лизгачка (гилотина) 615 x 876 mm
18. ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА ЗАБРАВА	Нема натпис
19. ВРАТА НА КАБИНАТА	/
20. ДИМЕНЗИИ НА КАБИНАТА (ШxДxВ)	702 x 616 x 879 mm
21. ОДБОЈНИК ЗА КАБИНА	/
22. ОДБОЈНИК ЗА ПРОТИВТЕГ	/
23. ДИМЕНЗИИ НА ВОЗНОТО ОКНО (ШxДxВ)	1010 x 1100 x 12816 mm
24. ДИМЕНЗИИ НА МАШИНСКАТА ПРОСТОРИЈА	Горе над восно окно 1010 x 1100 x 1400 mm

ЗАКЛУЧОК ОД ИЗВРШЕНИОТ ПЕРИОДИЧЕН ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ЛИФТ:	***Технички извештај бр: Л312-1/18-9490***

Од извршениот периодичен технички преглед на електричен сервисен малотоварен лифт, лоциран во Македонска Акедемија на Науките и Уметностите на бул. Крсте Мисирков бр. 2 - Скопје, констатираме дека треба:

1. Да се овозможи пристап до маханизмот за принудно отворање на вратите.
2. Да се постави ПП апарат во машинската просторија од лифтот.
3. Да се заменат сите поправани (крпени) осигурувачи на главната разводна табла и на управувачката табла од лифтот.
4. Да се постави соодветен главен прекинувач (гребен).
5. Да се достави книга за одржување на лифтот.
6. На водилките во јамата на возното окно да се постават садови за собирање на маслото за подмачкување на системот за водење.
7. Да се променат лизгачите за кабината.
8. Да се исчисти јамата во возното окно.

Врз основа на наведените забелешки констатираме дека лифтот **не ги задоволува** барањата за безбедно користење согласно со Правилникот за користење на лифтови и транспортери (Сл. Весник на РМ бр. 26/09).

Врз основа на овој заклучок Инспекциското тело, Стјуарт Инспект ДООЕЛ - Скопје, **не издава** сертификат за техничка исправност.

Подносителот на барањето, недостатоците утврдени со техничкиот преглед и наведени во техничкиот извештај треба да ги отстрани во рок **не подолг од 60 дена** по извршениот технички преглед и за тоа да го извести Инспекциското тело, Стјуарт Инспект - Скопје за продолжување на постапката во согласност со член 53 од Правилникот за користење на лифтови и транспортери (Сл. Весник на РМ 26/09) како и **П 7.1.3** Процедура за технички преглед на лифтови.

ТЕХНИЧКИОТ ПРЕГЛЕД ГО ИЗВРШИЛЕ:

1. Душко Спироски дипл. ел. инж. _____

2. Зоран Ефремов дипл. маш .инж. _____

ТЕХНИЧКИ РАКОВОДИТЕЛ

Душко Спироски дипл. ел. инж.

_____